


Id		Farligt Arbejde	Task Name	Startdato	Slutdato	% færdig	Varighed	Halvdel 2 2024			Halvdel 1 2025			Halvdel 2 2025			Halvdel 1 2026			Halvdel 2 2026				
								J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N		
0			GAA Afd. 5 Kildevænget	ma 01-07-24	to 21-01-27	8%	641 dage																	
1			Etape 1	ma 01-07-24	fr 02-05-25	76%	209 dage																	
2			Blok 7 (prøveblok)	ma 01-07-24	fr 02-05-25	76%	209 dage																	
3			Jord- og betonarbejder - Kældertrapper og Fundering for gavlmure	ma 01-07-24	to 15-08-24	100%	34 dage																	
11			Stilladsopsætning	on 07-08-24	ma 09-09-24	100%	24 dage																	
13			Udvendige arbejder - Tag og Gavle	ti 10-09-24	fr 10-01-25	98%	82 dage																	
35			Gennemgang og teknisk overdragelse - sanktionsbærende termin	to 16-01-25	to 16-01-25	100%	0 dage			16-01														
36			Stilladsnedtagning	on 26-02-25	ti 18-03-25	0%	15 dage																	
38			Øvrige arbejder - Hoveddør-& dørtelefonudskiftning, Blok 7	fr 21-02-25	on 05-03-25	25%	9 dage																	
43			Reetablering af terræn og beplantning	on 19-03-25	fr 02-05-25	0%	29 dage																	
46			Etape 2	fr 16-08-24	ti 08-07-25	27%	220 dage																	
47			Blok 8	fr 16-08-24	ti 08-07-25	27%	220 dage																	
48			Jord- og betonarbejder - Kældertrapper og Fundering for gavlmure	fr 16-08-24	ma 28-04-25	69%	172 dage																	
58			Blok 8 - Del 1 - Tag og Gavle	on 30-10-24	on 23-04-25	41%	116 dage																	
59			Stilladsopsætning	on 30-10-24	fr 06-12-24	100%	28 dage		STILLADS															
60			Udvendige arbejder - Tag og Gavle	ma 09-12-24	fr 04-04-25	30%	78 dage																	
87			Gennemgang og teknisk overdragelse - sanktionsbærende termin	fr 04-04-25	fr 04-04-25	0%	0 dage			04-04														
88			Stilladsnedtagning	ma 07-04-25	on 23-04-25	0%	10 dage			STILLADS														
89			Blok 8 - Del 2 - Tag og Gavle	ma 03-02-25	ti 08-07-25	0%	106 dage																	
90			Nedriver - Ekstra arbejde: Butiktorv.	ma 10-02-25	fr 14-02-25	0%	5 dage		NED															
91			Stilladsopsætning - Overdækning fra blok 7	ma 03-02-25	ti 25-02-25	0%	17 dage			STILLADS														
92			Udvendige arbejder - Tag og Gavle	on 26-02-25	fr 16-05-25	0%	54 dage																	
116			Gennemgang og teknisk overdragelse - sanktionsbærende termin	fr 16-05-25	fr 16-05-25	0%	0 dage			16-05														
117			Stilladsnedtagning	ma 19-05-25	ma 02-06-25	0%	10 dage																	
118			Reetablering af terræn og beplantning	ti 03-06-25	ti 08-07-25	0%	25 dage																	
121			Etape 3	fr 27-09-24	to 11-09-25	5%	237 dage																	
122			Blok 9	fr 27-09-24	ti 26-08-25	12%	225 dage																	
123			Jord- og betonarbejder - Kældertrapper og Fundering for gavlmure	fr 27-09-24	fr 29-11-24	92%	46 dage																	
129			Stilladsopsætning	fr 28-03-25	ti 29-04-25	0%	20 dage																	
131			Udvendige arbejder - Tag og Gavle	on 30-04-25	ti 08-07-25	0%	47 dage																	
151			Gennemgang og teknisk overdragelse - sanktionsbærende termin	ti 08-07-25	ti 08-07-25	0%	0 dage			08-07														
152			Stilladsnedtagning	on 09-07-25	ti 29-07-25	0%	15 dage																	
154			Reetablering af terræn og beplantning	on 30-07-25	ti 26-08-25	0%	20 dage																	
157			Blok 6	ti 03-12-24	to 11-09-25	0%	190 dage																	
158			Jord- og betonarbejder - Kældertrapper og Fundering for gavlmure	ti 03-12-24	fr 21-03-25	0%	72 dage																	
166			Stilladsopsætning	fr 09-05-25	fr 06-06-25	0%	20 dage																	
168			Udvendige arbejder - Tag og Gavle	ti 10-06-25	to 07-08-25	0%	43 dage																	
188			Gennemgang og teknisk overdragelse - sanktionsbærende termin	to 07-08-25	to 07-08-25	0%	0 dage			07-08														
189			Stilladsnedtagning	fr 08-08-25	to 28-08-25	0%	15 dage																	
191			Reetablering af terræn og beplantning	fr 29-08-25	to 11-09-25	0%	10 dage																	
193			Øvrige arbejder - Hoveddør-& dørtelefonudskiftning, Blok 8, 9, 6	ti 29-07-25	to 21-08-25	0%	18 dage																	
209			Etape 4	ma 24-02-25	ti 30-12-25	0%	213 dage																	
210			Blok 5	ma 24-02-25	ti 14-10-25	0%	161 dage																	
211			Jord- og betonarbejder - Kældertrapper og Fundering for gavlmure	ma 24-02-25	to 15-05-25	0%	55 dage		15-05															
219			Stilladsopsætning	fr 13-06-25	to 10-07-25	0%	20 dage																	
221			Udvendige arbejder - Tag og Gavle	fr 11-07-25	ti 09-09-25	0%	43 dage																	
241			Gennemgang og teknisk overdragelse - sanktionsbærende termin	ti 09-09-25	ti 09-09-25	0%	0 dage			09-09														
242			Stilladsnedtagning	on 10-09-25	ti 30-09-25	0%	15 dage																	
244			Reetablering af terræn og beplantning	on 01-10-25	ti 14-10-25	0%	10 dage																	
246			Blok 10	ma 17-03-25	ti 30-12-25	0%	198 dage																	
247			Jord- og betonarbejder - Kældertrapper og Fundering for gavlmure	ma 17-03-25	ma 16-06-25	0%	60 dage																	
256			Stilladsopsætning	on 09-07-25	ti 12-08-25	0%	25 dage																	
258			Udvendige arbejder - Tag og Gavle	on 13-08-25	to 13-11-25	0%	67 dage																	
278			Gennemgang og teknisk overdragelse - sanktionsbærende termin	to 13-11-25	to 13-11-25	0%	0 dage			13-11														
279			Stilladsnedtagning	fr 14-11-25	to 11-12-25	0%	20 dage																	
281			Reetablering af terræn og beplantning	fr 12-12-25	ti 30-12-25	0%	10 dage																	
283			Etape 5	ma 14-04-25	ti 03-03-26	0%	221 dage																	
284			Blok 11	ma 14-04-25	ma 16-02-26	0%	210 dage																	
285			Jord- og betonarbejder - Kældertrapper og Fundering for gavlmure	ma 14-04-25	ma 14-07-25	0%	60 dage																	
294			Stilladsopsætning	on 03-09-25	ti 07-10-25	0%	25 dage																	

Id		Farligt Arbejde	Task Name	Startdato	Slutdato	% færdig	Varighed	Halvdel 2 2024			Halvdel 1 2025			Halvdel 2 2025			Halvdel 1 2026			Halvdel 2 2026		
								J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N
356			Reetablering af terræn og beplantning	on 18-02-26	ti 03-03-26	0%	10 dage															
358			Øvrige arbejder - Hoveddør-& dørtelefonudskiftning, Blok 5, 10, 11, 4	fr 09-01-26	ma 09-02-26	0%	22 dage															
379			Etape 6	ti 22-07-25	to 21-05-26	0%	208 dage															
380			Blok 3	ti 22-07-25	ma 30-03-26	0%	175 dage															
381			Jord- og betonarbejder - Kældertrapper og Fundering for gavlmure	ti 22-07-25	ma 06-10-25	0%	55 dage															
390			Stilladsopsætning	on 26-11-25	ti 23-12-25	0%	20 dage															
392			Udvendige arbejder - Tag og Gavle	ma 29-12-25	ma 23-02-26	0%	39 dage															
412			Gennemgang og teknisk overdragelse - sanktionsbærende termin	ma 23-02-26	ma 23-02-26	0%	0 dage															
413			Stilladsnedtagning	ti 24-02-26	ma 16-03-26	0%	15 dage															
415			Reetablering af terræn og beplantning	ti 17-03-26	ma 30-03-26	0%	10 dage															
417			Blok 12	ti 12-08-25	to 21-05-26	0%	193 dage															
418			Jord- og betonarbejder - Kældertrapper og Fundering for gavlmure	ti 12-08-25	fr 10-10-25	0%	44 dage															
427			Stilladsopsætning	ti 23-12-25	ma 26-01-26	0%	20 dage															
429			Udvendige arbejder - Tag og Gavle	ti 27-01-26	ti 14-04-26	0%	53 dage															
449			Gennemgang og teknisk overdragelse - sanktionsbærende termin	ti 14-04-26	ti 14-04-26	0%	0 dage															
450			Stilladsnedtagning	on 15-04-26	on 06-05-26	0%	15 dage															
452			Reetablering af terræn og beplantning	to 07-05-26	to 21-05-26	0%	10 dage															
454			Etape 7	ti 02-09-25	ti 21-07-26	0%	219 dage															
455			Blok 13	ti 02-09-25	on 15-07-26	0%	215 dage															
456			Jord- og betonarbejder - Kældertrapper og Fundering for gavlmure	ti 02-09-25	ma 24-11-25	0%	60 dage															
465			Stilladsopsætning	to 29-01-26	on 04-03-26	0%	25 dage															
467			Udvendige arbejder - Tag og Gavle	to 05-03-26	ti 02-06-26	0%	58 dage															
487			Gennemgang og teknisk overdragelse - sanktionsbærende termin	ti 02-06-26	ti 02-06-26	0%	0 dage															
488			Stilladsnedtagning	on 03-06-26	on 01-07-26	0%	20 dage															
490			Reetablering af terræn og beplantning	to 02-07-26	on 15-07-26	0%	10 dage															
492			Blok 2	ti 30-09-25	ti 21-07-26	0%	199 dage															
493			Jord- og betonarbejder - Kældertrapper og Fundering for gavlmure	ti 30-09-25	ma 08-12-25	0%	50 dage															
501			Stilladsopsætning	on 25-03-26	fr 24-04-26	0%	20 dage															
503			Udvendige arbejder - Tag og Gavle	ma 27-04-26	ti 16-06-26	0%	33 dage															
523			Gennemgang og teknisk overdragelse - sanktionsbærende termin	ti 16-06-26	ti 16-06-26	0%	0 dage															
524			Stilladsnedtagning	on 17-06-26	ti 07-07-26	0%	15 dage															
526			Reetablering af terræn og beplantning	on 08-07-26	ti 21-07-26	0%	10 dage															
528			Øvrige arbejder - Hoveddør-& dørtelefonudskiftning, Blok 3, 12, 13, 2	fr 29-05-26	on 01-07-26	0%	23 dage															
549			Etape 8	ti 21-10-25	to 24-09-26	0%	231 dage															
550			Blok 14	ti 21-10-25	fr 04-09-26	0%	217 dage															
551			Jord- og betonarbejder - Kældertrapper og Fundering for gavlmure	ti 21-10-25	ma 12-01-26	0%	55 dage															
560			Stilladsopsætning	ma 20-04-26	ti 19-05-26	0%	20 dage															
562			Udvendige arbejder - Tag og Gavle	on 20-05-26	fr 31-07-26	0%	51 dage															
582			Gennemgang og teknisk overdragelse - sanktionsbærende termin	fr 31-07-26	fr 31-07-26	0%	0 dage															
583			Stilladsnedtagning	ma 03-08-26	fr 21-08-26	0%	15 dage															
585			Reetablering af terræn og beplantning	ma 24-08-26	fr 04-09-26	0%	10 dage															
587			Blok 16	ti 11-11-25	to 24-09-26	0%	216 dage															
588			Jord- og betonarbejder - Kældertrapper og Fundering for gavlmure	ti 11-11-25	to 29-01-26	0%	53 dage															
597			Stilladsopsætning	ti 02-06-26	ti 30-06-26	0%	20 dage															
599			Udvendige arbejder - Tag og Gavle	on 01-07-26	to 27-08-26	0%	42 dage															
619			Gennemgang og teknisk overdragelse - sanktionsbærende termin	to 27-08-26	to 27-08-26	0%	0 dage															
620			Stilladsnedtagning	fr 28-08-26	to 10-09-26	0%	10 dage															
622			Reetablering af terræn og beplantning	fr 11-09-26	to 24-09-26	0%	10 dage															
624			Etape 9	fr 28-11-25	to 21-01-27	0%	285 dage															
625			Blok 15	fr 28-11-25	fr 30-10-26	0%	229 dage															
626			Jord- og betonarbejder - Kældertrapper og Fundering for gavlmure	fr 28-11-25	to 19-02-26	0%	55 dage															
635			Stilladsopsætning	to 02-07-26	on 29-07-26	0%	20 dage															
637			Udvendige arbejder - Tag og Gavle	to 30-07-26	fr 25-09-26	0%	42 dage															
657			Gennemgang og teknisk overdragelse - sanktionsbærende termin	fr 25-09-26	fr 25-09-26	0%	0 dage															
658			Stilladsnedtagning	ma 28-09-26	fr 16-10-26	0%	15 dage															
660			Reetablering af terræn og beplantning	ma 19-10-26	fr 30-10-26	0%	10 dage															
662			Blok 1	fr 05-12-25	to 21-01-27	0%	280 dage															
663			Jord- og betonarbejder - Kældertrapper og Fundering for gavlmure	fr 05-12-25	to 05-03-26	0%	60 dage															
671			Stilladsopsætning	fr 24-07-26	to 27-08-26	0%	25 dage															
673			Udvendige arbejder - Tag og Gavle	fr 28-08-26	ma 09-11-26	0%	52 dage															
693			Gennemgang og teknisk overdragelse - sanktionsbærende termin	ma 09-11-26	ma 09-11-26	0%	0 dage															
694			Stilladsnedtagning	ti 10-11-26	ma 07-12-26	0%	20 dage															
696			Reetablering af terræn og beplantning	ti 08-12-26	to 21-01-27	0%	30 dage															
699			Øvrige arbejder - Hoveddør-& dørtelefonudskiftning, Blok 14, 16, 15, 1	ma 26-10-26	fr 20-11-26	0%	20 dage															
720			Førgennemgang	ti 22-12-26	ti 22-12-26	0%	1 dag															
721			Aflevering - sanktionsbærende aflevering	fr 11-12-26	fr 11-12-26	0%	0 dage															
722			Mangelafhjælpning / Aflevering til BH	fr 11-12-26	to 17-12-26	0%	5 dage															
723			Varslingplan	ma 01-07-24	ma 12-01-26	0%	382 dage?															