Henvendelser ang. byggesagen.

Hovedstadens
BYGNINGSENTREPRISE A/S

Beboerinformation

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os alle hverdage mellem kl. 07.00 – 09.00 på beboertelefon tlf. 27 74 29 25 eller skrive til projektmail: kildevaenget@hovedstadens.dk

Hvis du har behov for at tale med os personligt, vil kontoret være åben hver tirsdag mellem kl.09.00 – 11.00 i skurvognen 1. sal, Solnavej 55.

Der vil beboerkoordinator Katharina Kristensen være behjælpelig.





NY - Bemærk at arbejdsgangen af blokkene er ændret i forhold til den gamle tegning.



Beboerne kan følge med på Kildevængets hjemmeside, hvor der løbende kommer information om tagprojektet.

Kildevængets hjemmeside – https://kildevaenget.dk/

På hjemmesiden kan varslinger også ses.

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening.

Kildevænget - Tagprojekt.

Nyhedsbrev nr. 3.



Under byggesagen vil der komme informationsfolder ud

ca. 3-5 gange årligt

Informationen vil fx kunne indeholde følgende

- Status: Hvor langt er vi nået
- Er der noget, man skal være særligt opmærksom på
- Døre og dørtelefoner
- Udvendige kældertrapper
- Orientering om hvordan, man lægger nyt tag
- Orientering om hvordan, man udfører gavlisolering
- Hvorfor skal der graves
- Tidsplan
- Anden information

Hvor langt er vi nået fra start til i dag

Blok 8 nr. 53-43-65 er nu færdig og taget er godkendt, stillads er nedtaget.

Blok 9 nr. 66-74. er godt i gang med at få lagt skiffer og **Blok 6** nr. 37-41.

Oprettes spær til klargøring af taglægning. **Blok 5** nr. 31-35 og **Blok 10** nr. 54-64 oprejses stillads

Nye opgangs døre bliver opsat løbende på ejendommen.





og dørtelefoner med kamera er ved at blive etableret. Beboerne bliver varslet når de går i gang i jeres blok. Disse kan ses i nr.55.

Denne gang lidt om udførelse på taget.
Fra gammelt til nyt.



Her vise det gamle tag som det ser ud i dag, og et med over dækning hvor et nyt tag begynder

Når taget er lukket af, er alt dækket af 100%, på gulv, sidder og tag. Når der nedrives, kan der ikke komme noget ud fra det nedrivende tag. Som kan sprede sig ud i området





Nedriver som går på loftet, er sikkert pakket ind med dragt, åndedræts værn, og de er lukket til 100%. Inden de kommer ind på loftet, skal de igennem 3 sluser. (Påklædning / aftagning af sikkerhedsudstyr, og for at sikre sig at der ikke kommer noget ud fra loftet.



Når sanering er færdig, skal spær rettes op på loftet inden det nye tag lægges.



Nye gangbroer bliver lavet på loftet, og undertag lægges. Først lægges undertag og herefter lægges under tags pap og derefter lægter.









Skifer på taget er lagt med nye tagrender og nye tagvinduer smat nye trækkanaler.
og alle affaldsskakte er nedtaget på taget, som ikke bliver brugt mere.

<u>Hovedstadens gør opmærksom på</u> -

• Der varsles ved opstilling af kran på vej og i gårde, at gården lukkes af for biler. I de fremtidige etaper vil vi spærre parkeringspladser, grundet sikkerhed, for beboer og vores håndværker, så der skal søges til anden gård for parkering.

• Husk at se varsling i opgang.

• Ingen adgang for beboere bag afspærring på byggeplads **(VIGTIGT)**

Beboerne bedes følge de anvisninger for gående i gården, da der er kørende arbejdskøretøjer.